

Integruotų teritorijų vystymo programų
rengimo ir įgyvendinimo gairių
5 priedas

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

I SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI

Nuo patvirtintos pagrindinės programos veiksmams nesikeitė.

II SKYRIUS

INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuojamas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas (-i) finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, 2018 metai	Siekta reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1. Tikslas	Padidinti gyventojų verslumą ir užimtumą, kuriant ir išlaikant darbo vietas, didinant verslo įvairovę ir darbo vietų pasiekiamumą		<i>Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data</i>	X	X	Efektas Rodiklis: 1-E			
1.1. Uždavinys	Pritraukti investicijas, pertvarkant pagrindines miestų viešąsias erdves ir aktyvinant miestų traukos centrus.	2016-2018	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Rezultato Rodiklis: 1-R-1			
						Produkto Rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ²	12872	12872	Rodiklis pasiektas įgyvendinus Veiksmą 1.1.12v Jonavos miesto žemutinės dalies kompleksinis gyvenamųjų namų kiemų bei aplinkos sutvarkymas ir pasiekiamumo gerinimas
						Produkto Rodiklis: 1.1-P-2 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	1	0	Rodiklis bus pasiektas įgyvendinus Veiksmą 1.1.2v Jonavos miesto kultūros centro didžiosios salės atnaujinimas

1.1.2v Veiksmas	Jonavos miesto kultūros centro didžiosios salės atnaujinimas	2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	Projekto veiklos baigtos. Pateiktas galutinis mokėjimo prašymas 2018-10-18, bet dar negautas patvirtinimas apie užbaigimą. Projekto metu atnaujinta Jonavos r. savivaldybės Kultūros centro didžioji salė, scena ir salės pagalbinės patalpos. Atlikti šie darbai: salės grindų remontas, salės sienų remontas, salės lubų remontas, tiesioginio išėjimo iš 3 aukšto operatorinių į salę įrengimas; operatoriaus patalpų perprojektavimas; scenos grindų remontas, stelažų įrengimas, laiptelių įrengimas į apšvietimo ložes, gaisrinė sauga; vėdinimas; priešgaisrinė signalizacija; vidaus elektros tinklai; automatinė gesinimo sistema; apsauginė signalizacija. Projekto metu sumontuota salės ir scenos įranga, įsigytos ir sumontuotos kultūros centro didžiosios salės kėdės, vaizdo ir įgarsinimo įranga.		
1.1.12v Veiksmas	Jonavos miesto žemutinės dalies kompleksinis gyvenamųjų namų kelių bei aplinkos sutvarkymas ir pasiekiamumo gerinimas	2016-2017	2017	X	X	X	X	Projektas baigtas. Projektas finansuotas iš SB lėšų, kurios atstatytos gavus ES ir VB finansavimą atliktose projekto veiklose: Atnaujinti 9 objektai: įvažiavimo ir pėsčiųjų tako prie Kauno g. 61, teritorijos prie Kauno g. 91, Lietavos g. šalių (nuo J. Basanavičiaus g. iki Kosmonautų g.), aikštės prie daugiabučių namų Parko g. 5 ir 7, teritorija prie daugiabučių namų Prezidento g. 18, Prezidento g. 19A, Panerių g. 29 ir Panerių g. 31, laiptų į Rimkus (adresas Chemikų g.), pėsčiųjų tako Chemikų g. kvartale, pėsčiųjų tako ir laiptų link Kosmonautų g. 2A, 2B, 16 namų bei pėsčiųjų tako nuo Žeminių g. dviračių tako iki Kalnų g., teritorija tarp daugiabučių namų Parko g. 1 ir Parko g. 3. Sukurtos ir atnaujintos erdvės – 12872 kv.m.		
				Planuojamas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	51595,05	51595,05			
				Valstybės biudžeto lėšos	51594,26	51594,26				
				Kitos viešosios lėšos	0	0				
				Privatios lėšos	0	0				
ES lėšos	584734,97	584734,97								

1.2. Uždavinys	Gerinti darbo įėgos judėjimo galimybes, nedidinant neigiamo poveikio aplinkai	2016-2022	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data				Rezultato rodiklis: 1-R-1			
							Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	2,9	2,9	Rodiklis pasiektas įgyvendinus Veiksmą 1.2.5v Jonavos miesto Vasario 16-osios, A. Kulviečio, Chemikų gatvių rekonstrukcija, įrengiant modernias eismo saugos priemones.
							Produkto rodiklis: 1.2-P-2 Parengti darnaus judumo mieste planai, vnt.	1	1	Rodiklis pasiektas įgyvendinus Veiksmą 1.2.1v Jonavos miesto darnaus judumo plano parengimas.
							Produkto rodiklis: 1.2-P-3 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, skaičius	5	0	Rodiklis bus pasiektas įgyvendinus Veiksmą 1.2.2v Darnaus judumo priemonių diegimas Jonavos mieste
							Produkto rodiklis: 1.2-P-4 Įrengtų naujų pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km	0,23	0	Rodiklis bus pasiektas įgyvendinus Veiksmą 1.2.6v Dviratčių takų tinklo Jonavos mieste plėtra: nuo Šaltinio g. iki Žeimių g. ties Jonavos J. Ralio gimnazija Žeimių g. 20 iki Žeimių g. 28
							Produkto rodiklis: 1.2-P-5 Išgytos ekologiškos transporto priemonės, vnt.	4	0	Rodiklis bus pasiektas įgyvendinus Veiksmą 1.2.7v Ekologiškų viešojo transporto priemonių įsigijimas Jonavos mieste
							Produkto rodiklis: 1.2-P-6 Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, km	0,33	0	Rodiklis bus pasiektas įgyvendinus Veiksmą 1.2.23v Įvažiavimo kelio tarp Jonavos miesto Chemikų g. 98 ir 138A namų tiesimas

[illegible]

1.2.5v Veiksmas	Jonavos miesto Vasario 16-osios, A. Kuiviečio, Chemikų gatvių rekonstrukcija, įrengiant modernias eismo saugos priemones	2017-2018	2018	X	X	X	X	Projektas baigtas. Rekonstruotos Jonavos miesto Vasario 16-osios, A. Kuiviečio ir Chemikų gatvės, įrengtos modernios eismo saugos priemonės (saugumo salelės, greičio mažinimo karneliai, pėsčiųjų perėjos su kryptinių pėsčiųjų perėjų apšvietimu, dangos ženklavimas su įspėjamųjų paviršiumi žmoniems su negalia, kelio ženklai, pėsčiųjų/dviratčių takai)
1.2.6v Veiksmas	Dviratčių takų tinklo Jonavos mieste plėtrą: nuo Šaltinio g. iki Žeimių g. ties Jonavos J. Ralio gimnazija Žeimių g. 20 iki Žeimių g. 28	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Rangos darbai pilnai baigti 2018 m. lapkričio mėn. 2019-01-04 CPV/A pateiktas galutinis mokėjimo prašymas, bet dar nepatvirtintas. Projekto metu nutiestas naujas pėsčiųjų/dviratčių takas apie 0,23 km nuo Šaltinio g. iki Žeimių g. ir rekonstruotas takas ties Jonavos J. Ralio gimnazija (nuo Žeimių g. 20 iki Žeimių g. 28) į dviratčių/pėsčiųjų taką apie 0,48 km.
1.2.7v Veiksmas	Ekologiškų viešojo transporto priemonių įsigijimas Jonavos mieste	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Buvo planuojama, kad projekto paraiška bus pateikta 2018-04 mėn., tačiau pateikimo data buvo perkelta į 2019-02 mėn.
1.2.23v Veiksmas	Įvažiavimo kelio tarp Jonavos miesto Chemikų g. 98 ir 138A namų tiesimas	2020-2022	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Planuojama, kad projekto paraiška bus pateikta 2019-12 mėn.

		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	44873,46	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privatios lėšos	0	0			
			ES lėšos	219511,38	0			
			Savivaldybės biudžeto lėšos	825834,33	468683,18			
			Valstybės biudžeto lėšos	378532,70	437436,99			
Iš viso programos veiksmų planui:	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Kitos viešosios lėšos	0	0		X	X	
		Privatios lėšos	0	0				
		ES lėšos	3845989,56	2208887,43				